



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 103753802	GESTOR Mcidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Pavimentação	OBJETO Pavimentação de vias urbanas				
PROponente / Tomador Município de Rio Pardo		MUNICÍPIO / UF Rio Pardo / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Bairro Jardim Boa Vista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de diversas ruas				
DATA BASE nov-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica nas ruas: Oito de Março, Antonio Felisbino Linhares, Nativo Bandeira, Soli Alves da Rosa Soares, Florentino P do	BDI 1 27,04%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/18	Parcela 1 jun/18	Parcela 2 jul/18	Parcela 3 ago/18	Parcela 4 set/18	Parcela 5 out/18	Parcela 6 nov/18	Parcela 7 dez/18	Parcela 8 jan/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.138.393,75		8,59%	38,89%	43,46%	9,05%				
				Parcela (R\$)	47,49%	43,46%	9,05%				
				Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	97.833,27	540.575,62	1.035.366,61	1.138.393,75			
1.	Pavimentação asfáltica e Execução de Passeios em concreto	1.138.393,75		100,00%	38,89%	43,46%	9,05%				
				Acumulado (%)	8,59%	47,49%	90,95%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	97.833,27	540.575,62	1.035.366,61	1.138.393,75			
1.1.	Serviços Preliminares	65.493,14		100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	65.493,14						
1.2.	Movimento de Terra	154.000,62		21,00%	79,00%						
				Acumulado (%)	21,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	32.340,13	154.000,62					
1.3.	Pavimentação Asfáltica	746.702,00			43,00%	57,00%					
				Acumulado (%)	0,00%	43,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	321.081,86	746.702,00				
1.4.	Sinalização	21.826,58		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	21.826,58			
1.5.	Passeios Públicos	150.371,41				46,00%	54,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	46,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	69.170,85	150.371,41			

Local
23 de abril de 2019
Data

Nome: Claudinei Teixeira Rocha
Título: Eng. Civil
CREA/CAU RS 069.346
ART/RRT: ART 9400119